

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.

(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES	
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
1	A.P.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PEAD DE 3" DE DIAMETRO RD-17 Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO EN LA CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE S/N Y CERRADA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS. INCLUYE: MARCO DE TUBO GALVANIZADO Y VALVULA RESTRINGIDA AMBOS DE 1/2" DE DIAMETRO.	AMECA/AMECA	feb-16	jun-16	95,833	47,917	0	47,916	95,833	47,917	0	47,916	0	0	0	0	0	ML	504	OBRA CONCLUIDA
2	A.P.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PEAD DE 3" DE DIAMETRO RD-17 Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO CALLE MORELOS ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO MADERO. INCLUYE: MARCO DE TUBO GALVANIZADO Y VALVULA RESTRINGIDA AMBOS DE 1/2" DE DIAMETRO.	AMECA/AMECA	dic-16	dic-16	98,781	49,380	0	49,381	136,126	31,063	0	105,063	-37,365	18,317	0	-55,682	ML	825	OBRA CONCLUIDA	
3	M.E.A.P.	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DENOMINADA POZO PARAISO QUE CONSISTE EN: MAMPUESTO, MUROS DE LADRILLO, CASETA DE CLORACION Y PORTON DE FIERRO.	AMECA/AMECA	abr-16	dic-16	230,000	115,000	0	115,000	216,104	124,315	0	91,789	13,896	-9,315	0	23,211	LOTE	1	OBRA CONCLUIDA	
4	M.E.A.P.	SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	AMECA/AMECA	feb-16	ene-17	318,442	159,221	0	159,221	239,072	119,536	0	119,536	79,370	39,685	0	39,685	KG	46840	OBRA CONCLUIDA	
5	M.E.A.P.	APOYO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: (CANCUN 467 000 300 395, CONSORCIO HOGAR 467 070 700 102, COLORADO 467 031 001 493, Y JOHN DEERE 467 000 300 387).	AMECA/AMECA	abr-16	nov-16	318,442	159,221	0	159,221	294,485	138,355	0	156,130	23,957	20,866	0	3,091	IEM.	4	OBRA CONCLUIDA	

SUMA DE HOJA:	1,061,478	530,739	0	530,739	981,620	461,186	0	520,434	79,858	69,553	0	10,305
TOTAL:	1,061,478	530,739	0	530,739	981,620	461,186	0	520,434	79,858	69,553	0	10,305

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	500
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	0

ING. JOSE FEDERICO GIL PAREJA
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPAME
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



ING. JORGE MALAGON DIAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

