

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

R.F.C. : SAP070223QK0

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACION DE LA OBRA	INVERSION FEDERAL PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FISICO (PORCENTAJE)	
														TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PEAD DE 3" DE DIAMETRO RD-17 EN LA CALLE ORQUIDEA.	AMECA	AMECA	I-T	122,297	244,594	122,297	0	122,297	65,294	0	0	65,294	65,294	0	65,294	27%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA DE CONTROLES EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DENOMINADA POZO PARAISO.	AMECA	AMECA	I-T	90,000	180,000	90,000	0	90,000	20,880	0	0	20,880	20,880	0	20,880	12%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
3	SUMINISTRO DE INSUMO PARA PARA DESINFECCION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	AMECA	AMECA	I-T	159,221	318,442	159,221	0	159,221	46,089	0	0	46,089	46,089	0	46,089	14%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
4	APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO (CANCUEN, CONSORCIO HOGAR, COLORADO, JOHN DEERE).	AMECA	AMECA	I-T	159,221	318,442	159,221	0	159,221	138,623	0	0	138,623	138,623	0	138,623	44%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
RESUMEN GENERAL						1,061,478	530,739	0	530,739	270,886	0	0	270,886	270,886	0	270,886	26%	


REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACIFICO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA

ING. JOSE FEDERICO GIL PAREJA
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPAME

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



Recibo de Avance Trimestral