

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.

R.F.C. : SAP070223QK0

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
														TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PEAD DE 3" DE DIAMETRO RD-17 EN LA CALLE ORQUIDEA.	AMECA	AMECA	I-T	122,297	244,594	122,297	0	122,297	119,033	0	0	119,033	119,033	0	119,033	49%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA DE CONTROLES EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DENOMINADA POZO PARAISO.	AMECA	AMECA	I-T	90,000	180,000	90,000	0	90,000	149,868	0	0	149,868	149,868	0	149,868	83%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
3	SUMINISTRO DE INSUMO PARA PARA DESINFECCION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	AMECA	AMECA	I-T	159,221	318,442	159,221	0	159,221	102,386	0	0	102,386	102,386	0	102,386	32%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
4	APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO (CANCUN, CONSORCIO HOGAR, COLORADO, JOHN DEERE).	AMECA	AMECA	I-T	159,221	318,442	159,221	0	159,221	287,863	0	0	287,863	287,863	0	287,863	90%	OBRA EN PROCESO, CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL.
RESUMEN GENERAL						1,061,478	530,739	0	530,739	659,150	0	0	659,150	659,150	0	659,150	62%	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO


ING. JOSE FEDERICO GIL PAREM
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPAME

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
SANTIAGO PACÍFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ



Recibi. Avance Trimestral