

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.

R.F.C. SAP070223QK0



FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | AVANCE TOTAL | | | OBSERVACIONES | |
|------------------------|--|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) | | | | FÍSICO (PORCENTAJE) |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | | TOTAL |
| 1 | Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica; Línea de distribución; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA (PEAD) DE 3" RD-17 EN LAS CALLES ALHONDIAGA DE GRANADITAS Y 28 DE SEPTIEMBRE QUE CRUZAN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LA LUZ EN COLONIA LA CIENEGA | AMECA | AMECA | I-T | 31,716.00 | 15,858.00 | 0.00 | 15,858.00 | 40,784.00 | 0.00 | 0.00 | 40,784.00 | 40,784.00 | 0.00 | 40,784.00 | 128.59% | OBRA CONCLUIDA. |
| 2 | Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica; Línea de distribución; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA (PEAD) DE 3" RD-17 EN LA CALLE JUEVENTINO ROSAS ENTRE CALLE TOLUQUILLA Y AV. FERROCARRIL COLONIA LA MUNICIPAL. | AMECA | AMECA | I-T | 160,804.00 | 80,402.00 | 0.00 | 80,402.00 | 149,732.00 | 36,060.00 | 0.00 | 113,672.00 | 149,732.00 | 36,060.00 | 113,672.00 | 93.11% | OBRA EN PROCESO. |
| 3 | Mantenimiento; Instalaciones electricas de infraestructura hidraulica; SUSTITUCION DE EQUIPOS DE CONTROLES MARCA SIEMENS QUE CONSTA DE GABINETE, VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROL LOGICO PROGRAMABLE Y VELOCIDAD VARIABLE PARA UN MOTOR DE 40HP EN LOS POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR" Y "BRILLANTE". | AMECA | AMECA | I-T | 114,840.00 | 57,420.00 | 0.00 | 57,420.00 | 114,126.00 | 18,154.00 | 0.00 | 95,972.00 | 114,126.00 | 18,154.00 | 95,972.00 | 99.38% | OBRA EN PROCESO. |
| 4 | Equipamiento y/o Instrumentacion; Caseta de Desinfeccion; CONSTRUCCION DE CASETAS DE CLORACION QUE CONSTAN DE: CIMENTACION A PIEDRA BRAZA, MUJOS DE LADRILLO ROJO, BOVEDA DE CATALANA Y VITRO PISO EN LOS POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR", "BRILLANTE" Y "COLORADO". | AMECA | AMECA | I-T | 340,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 311,568.00 | 71,578.00 | 0.00 | 239,990.00 | 311,568.00 | 71,578.00 | 239,990.00 | 91.64% | OBRA EN PROCESO. |
| 5 | Equipamiento y/o Instrumentacion; Caseta de Desinfeccion; SUMINISTRO DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO MARCA PROMINENT MOD. CNPB1602 DOSIFICACION MAXIMA 2 LPH PRESION MAXIMA DE TRABAJO 16 KG/CM2 PARA LOS POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR", "BRILLANTE" Y "COLORADO". | AMECA | AMECA | I-T | 46,400.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 43,471.00 | 6,432.00 | 0.00 | 37,039.00 | 43,471.00 | 6,432.00 | 37,039.00 | 93.89% | OBRA EN PROCESO. |
| 6 | Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE ACERO INX 40 HP/3F MARCA ALTAMIRA PARA POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR" Y "BRILLANTE". | AMECA | AMECA | I-T | 263,598.00 | 131,849.00 | 0.00 | 131,849.00 | 245,960.00 | 103,446.00 | 0.00 | 142,514.00 | 245,960.00 | 103,446.00 | 142,514.00 | 93.27% | OBRA EN PROCESO. |
| RESUMEN GENERAL | | | | | 957,458.00 | 478,729.00 | 0.00 | 478,729.00 | 905,641.00 | 235,670.00 | 0.00 | 669,971.00 | 905,641.00 | 235,670.00 | 669,971.00 | 94.59% | |

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ING. JOSE FEDERICO GIL PAREJA
DIRECTOR GENERAL DE SIAPAME

FIRMO BAJO PROTESTA DE LA VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENTA LERNA
SANTIAGO PACIFICO

ING. JORGE MALAGON DIAZ

Recibido: 25/12/2018